

OBRA: Construção do Centro de Referência de Assistência Social

ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE ISRAELÂNDIA-GO

TOMADOR: MUNICÍPIO DE ISRAELÂNDIA-GO

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	PRAZO DE EXECUÇÃO OBRA			TOTAL	VALOR DOS SERVIÇOS	
		30 DIAS	60 DIAS	30 DIAS	%		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%			100,00%	3.442,76	1,35%
		3.442,76	-	-			
2	FUNDAÇÃO - SAPATAS	100,00%			100,00%	6.164,51	2,41%
		6.164,51	-	-			
3	FUNDAÇÃO - VIGA BALDRAME	100,00%			100,00%	13.001,76	5,09%
		13.001,76	-	-			
4	ESTRUTURA - PILAR	100,00%			100,00%	11.354,09	4,44%
		11.354,09	-	-			
5	ESTRUTURA - VIGA, VERGA E CONTRAVERGA	20,00%	80,00%		100,00%	9.580,08	3,75%
		1.916,02	7.664,07	-			
6	PLATIBANDA		100,00%		100,00%	13.960,04	5,46%
		-	13.960,04	-			
7	ALVENARIA		100,00%		100,00%	12.272,93	4,80%
		-	12.272,93	-			
8	REVESTIMENTO DE PAREDE		100,00%		100,00%	35.181,50	13,76%
		-	35.181,50	-			
9	COBERTURA		20,00%	80,00%	100,00%	36.211,77	14,16%
		-	7.242,35	28.969,41			
10	PISO			100,00%	100,00%	16.293,38	6,37%
		-	-	16.293,38			
11	ESQUADRIAS			100,00%	100,00%	25.456,55	9,96%
		-	-	25.456,55			
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		80,00%	20,00%	100,00%	7.732,64	3,02%
		-	6.186,11	1.546,53			
13	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA		70,00%	30,00%	100,00%	25.530,41	9,99%
		-	17.871,28	7.659,12			
14	PINTURA			100,00%	100,00%	28.102,14	10,99%
		-	-	28.102,14			
15	DIVERSAS			100,00%	100,00%	2.661,98	1,04%
		-	-	2.661,98			
16	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	33,33%	33,33%	33,34%	100,00%	8.719,14	3,41%
		2.906,09	2.906,09	2.906,96			

% MENSAL	15,17%	40,40%	44,43%	55,57%	255.665,68	100,00%
VALOR MENSAL	38.785,23	103.284,38	113.596,07		VALOR TOTAL	
% ACUMULADO	15,17%	55,57%	100,00%		255.665,68	
VALOR ACUMULADO	38.785,23	142.069,61	255.665,68			

ISRAELÂNDIA - GO

Local

31 de Outubro de 2019

Data

Nome: CAMILA BRUNA MENDONÇA ANDRADE

Título: Engenheira Civil

CREA/CAU: 1018243151/AP-GO